

22 JUL 2016 1

Nota 1  
22 JUL 6

Con esta fecha se abre la presente bitácora de obra pública para dar inicio a los trabajos correspondientes al contrato 20-926060991-E23-2016 relativo a los trabajos consisten tes en la "construcción de 30 (treinta) Recamoras aduanales de 16.48 m<sup>2</sup> en area urbana, a base de losa de cimentación, muros de block, techo de vigueta e instalaciones electricas, en varias localidades del municipio de Hermosillo, Sonora", asimismo identificar a los que celebran el presente contrato por una parte la Comisión de Rriada del Estado de Sonora en domicilio Paseo Rio Sonora Norte 76, Telefono : 6622171130 Proyecto Rio Sonora, que en lo sucesivo se le mencionara como "la Comision" y por otra parte la empresa CEBB TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A DE C.V. Con direccion en calle Ignacio Amador No. 1098 Fraccionamiento La Plaza Telefono 01 6623016895, que en lo sucesivo se le denominara "El Contratista". El importe de los trabajos es 1'314,673.50 Son Un Millon Trescientos Catorce Mil Seiscientos Setenta y Tres Pesos 50/100 m.n., sin anticipo.

A continuacion se menciona a las Personas que podran hacer uso de la presente Bitácora de Obra.

→

Nota 1 Continuación. --

Por la Contratista

Arg. Mario Ruelas leyva.

Identificación: 0448023 294895

Domicilio: Jerez del Valle,

Jose Maria Mendoza 1721

Telefono: 6621515394

Correo electronico: mario\_ruelas@hotmail.com

Por la Comisión

Ing. Nemeicio Martínez Reyes

Identificación: 0595117055425

Domicilio: Primera de Monet #10

Soleil Residencial

Telefono: 6622 827308

Correo electronico: nemeicio.martinez  
@sonora.gob.mx.

22 JUL 16 3

NOTA #2 SE PODRAN ASENTAR NOTAS EN EL SIGUIENTE  
22 JUL 16 HORARIO 00:001 A 23:59 LOS  
DIAS LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES  
VIERNES, SABADO Y DOMINGO, LA  
BITACORA SE PODRA CONSULTAR  
R- LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL  
AÑO.

PLAZO MAXIMO PARA LA FIRMA  
DE NOTAS SERA DE 3 DIAS, LAS  
PARTES ACUERDAN QUE SE TENDRAN  
POR ACEPTADAS LAS NOTAS UNA VEZ  
VENCIDO ESTE PLAZO, ASI MISMO  
SE ESTABLECE QUE POR NINGUNA  
CAUSA SE DEBERAN DE MODIFICAR  
LAS NOTAS YA FIRMADAS, DESDE  
EL CASO, SE DEBERA DE ABRIR  
UNA NOTA DECLARATORIA.

LOS NUMEROS GENERADORES SERAN  
PRESENTADOS A LA RESIDENCIA  
DE OBRA CON UNA PERIODICIDAD  
SEMANAL.

LA CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR  
LA ESTIMACION A LA RESIDENCIA  
DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS  
DIAS NATURALES SIGUIENTES AL CONTE  
ESTABLECIDO COMO FECHA DE CONTE  
EN EL CONTRATO. LA RESIDENCIA DE  
OBRA DEBERA DE AUTORIZAR LA ESTIMA-  
CION EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 DIAS  
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE  
RECEPCION DE LA ESTIMACION. PARA  
EL TRAMITE Y AUTORIZACION DE LAS ESTI-  
MACIONES SE ESTABLECE QUE UNICAMENTE  
SE DEBERAN ADJUNTAR A LAS ESTIMACIONES  
LOS NUMEROS GENERADORES AUTORIZADOS  
Y HORA DE REFERENCIA DE LA UBICACION  
DE LA DOCUMENTACION SOBORTE.

→  
SIGUE

22 JUL 16 4

NOTA #2  
Continuacion  
22 JUL 16

LA DOCUMENTACION SOPORTE DE LOS NUMEROS GENERACIONES DEBERA DE ESTAR INTEGRADA EN EL ARCHIVO DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERA INTEGRAR Y MANTENER DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DE LA SU PERMISION EN EL SITIO DE LA OBRA.

LA CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR LAS CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO A LA RESIDENCIA DE OBRA EN FORMA OPORTUNA.

EN EL CASO DE QUE SE DEBA IMPLEMENTAR ALGO ADICIONALMENTE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SE DEBERA REALIZAR LO SIGUIENTE:

LA CONTRATISTA DEBERA DE SOLICITAR LAS CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO A LA RESIDENCIA DE OBRA EN FORMA OPORTUNA.

NOTA #3  
22 JUL 16

CON ESTA FECHA SE ENTREGA EL INMUEBLE AL CONTRATISTA PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS, CON EL CONCEPTO DE LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN LOS TERRENOS DE LOS BENEFICIARIOS

22 JUL 16 5

NOTA #4  
22 JUL. 16

SE HACE ENTREGA AL CONTRATISTA  
LA LISTA DE BENEFICIARIOS  
QUE ES LA SIGUIENTE.

- FOLIO      NOMBRE
- 1    ARTEMISA PINELLI GUTIERREZ
  2.   CONCEPCION VEGA SIERRA
  3.   DOLORES VALENZUELA HERNANDEZ
  - 4-   ELIGIA ROSARIO ORTIZ ZARUETA
  - 5--   EMMA CONSUELO CORRALES MOLINA
  - 6-   FELICIANA MATEO MONALES
  - 7-   GENARO BUENAS PAYAN
  8.   -HEMERITA ANACELI PACHECO ARELLANO
  - 9-   JENNIFER YESenia VILLAK MENDOZA
  10.   JOSE MATA POBLITE
  11.   - JOSEFINA PERES TOLENTINO
  - 12-   LEONOR HILDA GARCIA HERNANDEZ.
  - 13-   LETICIA BALDENEGRO ROMO.
  - 14-   LETICIA VELASQUEZ SOLANO.
  - 15-   MAGDALENA PULIDO LOPEZ.
  - 16-   MARCELINE VELASCO VALDIVIA.
  - 17-   MARCEL RIOS ORTIZ.
  - 18-   MARIA ELENA ARAYO BUJANDA
  - 19-   MARIA ELENA ROSAS DOMINGUEZ
  - 20-   MARTHA ANAIS MEXIA NORIEGA
  21.   REBECA CHAVEZ PORTILLO.
  - 22   REYNA DE JESUS DOMINGUEZ JACOB.
  23.   REYNA GARCIA AMARO
  - 24-   ROCIO NOYUKI ESTOLANO CARDENAS
  - 25-   SAIRA YANINAHASARAEL GARCIA AGUIRRE.
  - 26-   SANTIAGO LOPEZ ZEFERINO
  27.   SERGIO GUADALUPE OCHOA VALENZUELA
  - 28-   SOFIA VILLA MALDONADO
  - 29-   SUSANA IRENE SANCHEZ MUNGARRO.
  - 30-   VERONICA JAZMIN VILLALOBOS TANORU

25 A60 2016

6

NOTA #5  
25 A60 16

Por medio de la presente nota se le recuerda a la contratista que la estimación No. 1 correspondiente al periodo 22 de Julio al 20 de Agosto de 2016, debiera presentarla para su revisión a la brevedad posible.

NOTA #6  
27 A60 16

Se le avisa a la contratista que el tiempo para presentar la estimación No. 1 (Uno) correspondiente al periodo de ejecución del 22 de Julio al 20 Ago del 2016, ya se termino, por lo que se toma como estimación con importe Cero.

NOTA #7  
28 A60 16

ESTE DIA SE PRESENTARON LLUVIAS DE MAGNITUD CONSIDERABLE QUE NO PERMITIERON EL ACCESO A LOS LUGARES DE TRABAJO, QUE SON PRINCIPALMENTE LAS LOCALIDADES DE MOLINO DE CAMO, EL VASCON Y TAMAROS

29 Ago 2016 7

NOTA #8  
29 AGO 16

ESTE DIA SE VOLVIERON A PRESENTAR  
LLUVIAS EXTRAORDINARIAS QUE  
NO PERMITIERON TENER ACCESO  
A LOS LUGARES DONDE SE ESTAN  
TRABAJANDO COMO SOA EJINO  
MOLINO DE CAMOU, EL ZACATON  
Y ZAMONA.

NOTA #9 ESTE DIA NO SE PUDO TRABAJAR  
30 AGO 16. DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE SE  
PRESENTARON, IMPOSIBILITANDO  
LA ENTRADA A LOS LUGARES  
DE TRABAJO COMO MOLINO  
DE CAMOU, EL ZACATON Y  
ZAMONA.

01 SEP 2016 8

NOTA 10  
1 SEP 16

POR MEDIO DE LA PRESENTE NOTA  
ESTAMOS ENLISTANDO A LOS  
BENEFICIARIOS QUE NO HEMOS  
PODIDO LOCALIZAR PORQUE NO TENEMOS  
SUS DIRECCIONES Y POR LO TANTO  
LOS MANTENEMOS COMO SUSPENDIDOS

FOLIO NOMBRE

1 ARTEMISA PINELLI GUTIERREZ

2 CONCEPCION VEGA SIERRA

7(3-) GENARO BUERAS PAYAN

16. MARCEZINA VELASCO VALDIVIA

18. MARIA ELENA ARVAYO BUJANDA

19. MARIA ELENA ROSAS DOMINGUEZ

20. MARTHA ANAIS MEXIA NORIEGA

22 REYNA DE JESUS DOMINGUEZ JACOB

28. SOFIA VILLA MALDONADO

29 SUSANA IRENE SANCHEZ MUNERARO

NOTA 11  
20 SEP 11

CON ESTA FECHA SE FIRMO EL CONVENIO  
MODIFICATORIO ATENDIENDO A LA SOLICITUD  
PRESENTADA POR LA CONTRATISTA EL DIA  
14 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN DONDE  
SE LE CONCEDE 22 DIAS DE PRORROGA  
POR LO QUE LA NUEVA FECHA DE  
TERMINACION ES EL 9 DE NOVIEMBRE 2016.



21 SEP, 2016 9

NOTA 12  
21 SEP 16

Por medio de la presente nota  
se le recuerda a la contratista  
que la estimación No. 2

✓ 11/11/16  
correspondiente al periodo 21  
de agosto al 19 de septiembre  
del 2016, debiera presentarla  
a la brevedad posible.

✓

NOTA 13 EN RELACION A LA NOTA 12  
27 SEP 16 DEL 21 SEP 16 DONDE LE PEDIMOS  
que presente la estimación 2  
(DOS), CON PERIODO DE EJECUCION  
✓ 11/11/16  
DEL 21 AGO AL 19 SEP DEL 2016.  
SE LE HACE NOTAR QUE LA MISMA  
NO HA SIDO ENTREGADA POR LO  
QUE SE TIENE POR ENTENDIDO  
QUE SU IMPORTE ES CERO.

✓

12 OCT. 2016 10

Nota 14  
12 OCT 16

Este día la empresa Contratista  
presento para su revisión la  
estimación No. 3 (Tres) correspon-  
diente al periodo de ejecución  
que va del 20 de Septiembre al  
10 de octubre del 2016. por  
un importe de \$314,666.31  
Son Trecientos Catorce Mil Seiscientos  
SESENTA y Seis Pesos 31/100 M.N.  
representando un avance físico  
de 39.89%.

Nota 15  
17 OCT 16

Se le hace el aviso a la Contratista  
que deberá reforzar su fuerza  
laboral para poder abatir el  
atraso que se tiene en la ejecución  
de la obra y por cumplir con el  
plazo establecido en el convenio  
Modificatorio que el 9 de Noviembre  
del 2016.

01 NOV 2016 11

NOTA 16  
01 NOV 16

CON ESTA FECHA SE FIRMO EL  
CONVENIO MODIFICATORIO BLS  
EN DONDE SE LE CONCEDE  
ALA CONTRATISTA UNA PRORROGA  
POR LA FECHA DE TERMINO  
LA CUAL ES EL 31 DE DIC. DEL  
2016.

NOTA 17  
7 NOV 16

SE LE AVISA A LA CONTRATISTA  
QUE POR NO HABER PRESENTADO  
LA EST. 4 (CUATRO) CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO DE EJECUCION DEL  
11 DE OCT AL 31 OCT. DEL 2016.  
ESTA SE CONSIDERA CON  
IMPORTE CERO.

15 NOV 2016 12

NOTA #18  
15 NOV 16

SE LE HACE A LA CONTRATISTA  
LA RECOMENDACION DE QUE  
AUMENTE SU FUERZA LABORAL  
YA QUE SE TRAEN RETRASOS  
DE CONSIDERACION; ESTO CON  
EL FIN DE PODER SALIR EN  
TIEMPO CON LA EJECUCION  
DE LA OBRA.

NOTA #19  
23 NOV 16

EN VISITA EFECTUADA A LA  
OBRA SE PUDO CONSTATAR DE  
QUE SE ESTA TRABAJANDO  
CON LAS ACCIONES CONSIDERADAS  
PARA LA COLONIA LAURA  
ALICIA PRIAS DE LOPEZ NOGALIS  
Y EN EL POBLADO MIGUEL ALFONSO  
CON LOS FOLIOS 3, 5, 9, 12, 15,  
21, 24, Y 25 EN LA COLONIA  
LAURA ALICIA Y EN EL POBLADO  
MIGUEL ALFONSO 4, 6 Y 8.

2 DIC 16 13

NOTA #10  
2 DIC 16

CON ESTA FECHA LA EMPRESA  
CONTRASTA PRESENTA PARA  
SU REVISION LA ESTIMACION No. 5  
(CINCO), CORRESPONDIENTE AL  
PERIODO DE EJECUCION QUE VA  
DEL 01 DE NOY DEL 2016 AL  
30 DE NOY DEL 2016 POR  
UN IMPORTE DE 275,966.44  
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA SEIS PESOS  
44/100 M.N.

NOTA 21 CON ESTA SE TERMINARON DE  
EJECUTAR LAS DECAMARAS  
ADICIONALES EN LA COLONIA

LAURA AUCIA DE LOPEZ NOGALES  
CON NUM. DE FOLIOS 3, 5,  
9, 12, 15, 21, 24, 25. Y SE  
CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN  
EL PUEBLANO MIGUEL AZEMAN.

15 DIC 2016 14

NOTA 22  
15 DIC-16

ESTE DIA SE REALIZO UN RECORRIDO  
POR LAS OBRAS EN LAS COLONIAS  
LAURA ALICIA PRIAS DE LOPEZ,  
NOGALLES Y LOMAS DEL NORTE  
VERIFICANDO EL AVANCE REPORTADO  
POR LA EMPRESA CONTRATISTA  
INDICANDOLE LOS CONCEPTOS Y DETALLES  
FALTANTES POR EJECUTAR.

LS

NOTA 23  
21 DIC 16

CON ESTA FECHA SE HIZO UN  
RECORRIDO POR LAS 18 (DIEZ Y  
OCHO) REDES MARRAS ADICIONALES  
PARA CONSTATAR EL AVANCE  
QUEDANDO PRATICAMENTE  
EJECUTADA EN TODOS SUS CONCEPTOS.

LS

31 DIC 2016

15

NOTA 24  
31 DIC 16

Por medio de la presente nota la  
empresa contratista da aviso  
a la dependencia que la obra  
a concluido, ya que se han ejecutado  
la totalidad de los conceptos  
por lo que en brevedad se  
presentara a consideración de  
la supervisión el finiquito  
correspondiente.

*[Four large diagonal lines drawn across the bottom half of the page, likely indicating a signature or stamp area.]*